

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°005-25 SU21

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702

PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE

UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACION S/N DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

RECEPCIÓN N° : 077- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-27

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA: Cantera Minera Jicamarca

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 026-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-20

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-22

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	12,4	12,2	12,0
Lectura de la arena	in	3,3	3,3	3,3
Equivalente arena	%	27	28	28
Equivalente de Arena (promedio)	%	28		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

