

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°010-25 SU21

CLIENTE : KING HOLDING S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CORONEL ENRIQUE CAMPOS NRO. 155 DPTO. 301 URB. LAS GARDENIAS
ET. UNO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : CANTERA FONTANA
UBICACIÓN ** : CANTERA FONTANA - PARQUE INDUSTRIAL BRYSON HILLS - HUACHIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

RECEPCIÓN N° : 148- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-17

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA FONTANA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 037-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-05

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-07

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	12.2	12.8	13.0
Lectura de la arena	in	4.3	4.5	4.5
Equivalente arena	%	36	36	35
Equivalente de Arena (promedio)	%	36		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2 1/2

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

