

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°062-25 AG28

CLIENTE : JIN SHI SAC
DIRECCIÓN ** : AV. POLO NRO. 431 OTR. POLO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : MERJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SERGIO E. BERNALES
UBICACIÓN ** : HOSPITAL SERGIO BERNALES
CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02
RECEPCIÓN N° : 366- 25
OT N° : 375- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-03-31

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : MATERIAL PROPIO
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 525-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-26
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-27

Densidades (gravedad específica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2.88
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2.89
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2.91
Absorción	%	0.3

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
2 in
Si

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

