

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2162-25 CO12**

CLIENTE : MONTAJES E INGENIERIA ARCE PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN \*\* : CAL.3 NRO. 177 URB. INDUSTRIAL GRIMANESA (ALTUDRA CDRA.27  
AV.FAUCETT) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL  
CALLAO - CALLAO

RECEPCIÓN N° : 1582-25

PROYECTO \*\* : NUEVA LINEA DE TRANSMISION MIXTA 60 KV SET CHILLON SET  
OQUENDO

OT N° : 1623-25

UBICACIÓN \*\* : AV. NESTOR GAMBETA, CALLAO, CALLAO

FECHA EMISIÓN : 2025-11-15

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                                   |                              |                                    |                                                    |                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                                   |                              |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Estructura** : BANCO DUCTO -3 DIAS                                                                  |                   |                              |                              |                                                   | Fecha Recepción : 2025-11-12 |                                    |                                                    |                  |                                             |
| F'c (Kg/cm <sup>2</sup> ) ** : 175                                                                  |                   |                              |                              |                                                   | Fecha Moldeo** : 2025-11-11  |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Tipo muestra : Cilindros Moldeados                                                                  |                   |                              |                              |                                                   | Fecha Rotura : 2025-11-14    |                                    |                                                    |                  |                                             |
| LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales                                                |                   |                              |                              |                                                   | Edad muestra : 3 días        |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN)      | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 5129-CO-25                                                                                          | -                 | 150.44                       | 301.09                       | 17,776.5                                          | 356.02                       | 20.0                               | 204.2                                              | 2                | ---                                         |
| 5130-CO-25                                                                                          | -                 | 151.41                       | 300.99                       | 18,005.2                                          | 311.15                       | 17.3                               | 176.2                                              | 2                | ---                                         |
| 5131-CO-25                                                                                          | -                 | 150.51                       | 301.54                       | 17,793.0                                          | 323.32                       | 18.2                               | 185.3                                              | 5                | ---                                         |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

