

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2230-25 CO12

CLIENTE : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA - LIMA -
SAN JUAN DE MIRAFLORES
PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60KV SET SANTA ANITA
UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1640-25
OT N° : 1681-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-26

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : ZAPATA DE SOPORTE DE TERMINAL
F'c (Kg/cm²) ** : 280
Tipo muestra : Cilindros Moldeados
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Fecha Recepción : 2025-11-20
Fecha Moldeo** : 2025-11-13
Fecha Rotura : 2025-11-20
Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5361-CO-25	RFA-ZST-001	151.20	301.30	17,955.3	185.09	10.3	105.1	6	2240
5362-CO-25	RFA-ZST-002	151.31	301.46	17,981.5	224.14	12.5	127.1	2	2230

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

