

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°219-25 SU06

CLIENTE : JCB ESTRUCTURAS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. ROSALES LOTE. 83-B A.V. HUERTOS DE TUNGASUCA (KM. 4.5 AV TRAPICHE) LIMA - LIMA - CARABAYLLO
PROYECTO ** : LC. 60 KV SET INDUSTRIALES -SEAT EVITAMIENTO
UBICACIÓN ** : AV. MANUEL DE LA TORRE
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 229- 25
OT N° : 237- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-02-27
FECHA EMISIÓN : 2025-02-28

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	26/02/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1886 g	Ensayado por	DEIVY	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1343 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.97
				Humedad Optima (%) : 6.3
				Gravedad específica : 2.68
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AV. MANUEL DE LA TORRE	AV. MANUEL DE LA TORRE	AV. MANUEL DE LA TORRE	AV. MANUEL DE LA TORRE
Progresiva/ Cota / Lado**	0+587	0+571	0+538	0+715
Tipo de Muestra(**)	SEGUNDA CAPA	TERCERA CAPA	CUARTA CAPA	TERCERA CAPA
Descripción visual del suelo	CANTO RODADO	CANTO RODADO	CANTO RODADO	CANTO RODADO
Espesor de la capa**	cm	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2536	2516	2512
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1960	2180	2188
Porcentaje de sobretamaño	%	32	37	36
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.43	2.36	2.40
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.36	2.32	2.35
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	23.13	22.70	23.02
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.91	21.04	21.50
Porcentaje de compactación	%	100	96	98
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3	2	2
				4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 28/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

