

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°102-25 CO12**

**CLIENTE** : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA -  
MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK  
**UBICACIÓN \*\*** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 133-25  
**OT N°** : 133-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-01

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**  
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

**Estructura\*\*** : ZAPATA DE COLUMNA N.9 ZAPATA DE COLUMNA N.7 / ZAPATA DE  
PL05 ZAPATA DE PL06 / PAÑO 4.07 / MURO 15 ENTRE EJE C Y D

**Fecha Recepción** : 2025-02-14

**F'c (Kg/cm²) \*\*** : 350

**Fecha Moldeo\*\*** : 2025-02-01

**Tipo muestra** : Cilindros Moldeados

**Fecha Rotura** : 2025-03-01

**LUGAR DE ENSAYO**: Laboratorio de ensayo de materiales

**Edad muestra** : 28 días

| Código muestra<br>LEM | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN) | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 403-CO-25             | -                 | 150.68                       | 300.50                       | 17832.04                             | 758.12                  | 42.5                               | 433.5                                 | 5                | ---                            |
| 404-CO-25             | -                 | 150.64                       | 300.50                       | 17822.57                             | 780.11                  | 43.8                               | 446.3                                 | 5                | ---                            |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 01/03/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

