

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°572-25 CO12

CLIENTE : EVG CONSTRUCCION S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. GERARDO UNGER NRO. 153 URB. INGENIERIA LIMA - LIMA - SAN
MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : EES GRIFO REPSOL SANTA ANA - ATE
UBICACIÓN ** : ATE

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 587-25
OT N° : 601-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-13

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA DE INGRESO Y SALIDA DEL GRIFO REPSOL SANTA ANA					Fecha Recepción : 2025-05-12				
F'c (Kg/cm²) ** : 350					Fecha Moldeo** : 2025-05-03				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-12				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 9 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1532-CO-25	-	100,64	202,06	7954,84	331,97	41,7	425,5	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

