

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°018-25 AG22**

**CLIENTE** : CONSORCIO PERU HEALTH **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02  
**DIRECCIÓN\*\*** : Hospital de apoyo pomabamba, calle Huajtachacra s/n km 0 Mz 0 - Pomabamba **RECEPCIÓN N°** : 405- 25  
**PROYECTO\*\*** : Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Pomabamba", **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-04-08  
**UBICACIÓN\*\*** : Pomabamba - Pomabamba - Ancash  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

| Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate<br>ASTM C29/C29M-23 |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA</b>                                                                       |                                  |
| CANTERA / SONDAJE ** : MOLINOPAMPA                                                               | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 084-AG-25 |
| N° MUESTRA ** : M-1                                                                              | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-05  |
| TIPO DE MUESTRA : ARENA                                                                          | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-02  |
| LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales                                            |                                  |

| Datos del molde      |          |    |
|----------------------|----------|----|
| Molde                | 1        | N° |
| Masa de medida       | 1,772    | kg |
| Volumen de la medida | 0,002874 | m³ |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>MÉTODO DE ENSAYO:</b> | A Varillado |
|--------------------------|-------------|

| DENSIDAD APARENTE              |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Prueba N°                      | 1     | 2     | 3     | Und.  |
| Masa del agregado mas medida   | 7,101 | 7,108 | 7,114 | kg    |
| Masa del agregado              | 5,329 | 5,336 | 5,342 | kg    |
| Densidad aparente del agregado | 1854  | 1857  | 1859  | kg/m³ |

|                                                 |             |              |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Promedio: Densidad aparente del agregado</b> | <b>1857</b> | <b>kg/m³</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|

| CONTENIDO DE VACIOS                          |      |      |      |       |
|----------------------------------------------|------|------|------|-------|
| Densidad aparente del agregado               | 1854 | 1857 | 1859 | kg/m³ |
| Gravedad específica base seca (ASTM C128-22) | 2,38 | 2,38 | 2,38 | -     |
| Densidad del agua                            | 998  | 998  | 998  | kg/m³ |
| % de Vacios                                  | 22   | 22   | 22   | %     |

|                           |           |          |
|---------------------------|-----------|----------|
| <b>Promedio: % Vacios</b> | <b>22</b> | <b>%</b> |
|---------------------------|-----------|----------|

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo nominal (in)  
Forma de la partícula


|             |
|-------------|
| 3/8         |
| SUB ANGULAR |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:** Ref. Informe 011-25 AG18, sobre la gravedad específica

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

