

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°029-25 AG22

CLIENTE : PREFABRICADOS CALYTEC S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS INDUSTRIALES VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA - LIMA **RECEPCIÓN N°** : 475- 25
PROYECTO ** : CONTROL DE MATERIALES PARA PRODUCTOS PREFABRICADOS EN PLANTA - PREFABRICADOS CALYTEC S.A.C. **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-04-29
UBICACIÓN ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS INDUSTRIALES VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA - LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate
ASTM C29/C29M-23**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : EL OLIVAR **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 112-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-15
TIPO DE MUESTRA : AGREGADO FINO (ARENA GRUESA) **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-19
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Datos del molde		
Molde	1	N°
Masa de medida	1,772	kg
Volumen de la medida	0,002874	m³

MÉTODO DE ENSAYO: A Varillado

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	6,952	6,965	6,963	kg
Masa del agregado	5,180	5,193	5,191	kg
Densidad aparente del agregado	1800	1810	1810	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado **1810** kg/m³

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1802	1807	1806	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2,63	2,63	2,63	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	31	31	31	%

Promedio: % Vacios **31** %

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)
Forma de la partícula


No 4
Angular

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe XX-25 XX, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

