

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°030-25 AG22

CLIENTE : PREFABRICADOS CALYTEC S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS **RECEPCIÓN N°** : 475- 25
PROYECTO ** : CONTROL DE MATERIALES PARA PRODUCTOS PREFABRICADOS EN PLANTA - **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-04-29
UBICACIÓN ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS INDUSTRIALES VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA - LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate ASTM C29/C29M-23	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA / SONDAJE **	YERBABUENA
N° MUESTRA **	M-1
TIPO DE MUESTRA	AGREGADO GRUESO (GRAVA)
LUGAR DE ENSAYO	Laboratorio de ensayo de materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA	113-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN	2025-04-15
FECHA DE EJECUCIÓN	2025-04-19

Datos del molde		
Molde	1	N°
Masa de medida	1,772	kg
Volumen de la medida	0,002874	m³

MÉTODO DE ENSAYO:	C Suelto
--------------------------	----------

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	6,267	6,263	6,270	kg
Masa del agregado	4,495	4,491	4,498	kg
Densidad aparente del agregado	1560	1560	1570	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado	1560	kg/m³
---	-------------	--------------

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1564	1563	1565	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2,76	2,76	2,76	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	43	43	43	%

Promedio: % Vacios	43	%
---------------------------	-----------	----------

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1/2

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe XX-25 XX, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 29/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

