

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°546-25 CO12

CLIENTE : TECSUR : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Pje. Calango 158, San Juan de Miraflores 15842 RECEPCIÓN N° : 494-25
PROYECTO ** : Proyecto del sistema de utilización en media tensión en 22,9 kV, con una máxima demanda de 15000 kW. OT N° : 507-25
UBICACIÓN ** : Fundo El Olivar, Sector Bajada Grande, Zona Quebrada Parca, distrito de Chilca, provincia de Cañete y departamento de Lima. FECHA EMISIÓN : 2025-05-20

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : TECHO					Fecha Recepción : 2025-04-24				
F'c (Kg/cm ²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-04-16				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-14				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1152-CO-25	-	151,89	302,04	18119,58	443,69	24,5	249,7	2	2190

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

